



# CITTA' di LAMEZIA TERME

## PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

**REGISTRO GENERALE N. 378 del 17/03/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 99 del 12/03/2026**

**PROPOSTA N. 597 del 27/02/2026**

**OGGETTO: PNRR M5C 2.3 I 3.1 Sport e Inclusione, CLUSTER 1, "Nuova costruzione di tribune e impianti Stadio G.Renda" - CUP C88C22000350006. CIG: B315DC888E .Approvazione perizia di assestamento contabile senza aumento di spesa. Liquidazione DL, CSE- 4^SAL.**

### IL DIRIGENTE

#### **Richiamati:**

-il decreto sindacale n. 32 del 15.09.2025, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025 e n.3 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

#### **Premesso che:**

-con Decreto del 02.01.2023, registrato alla Corte dei conti il 20.01.2023 con n. 266, questo Comune è stato ammesso al finanziamento con fondi a valere sul PNRR Cluster 1;

-in data 07/02/2023 è stato stipulato, firmato e trasmesso l'Accordo, tra le parti di concessione del finanziamento relativo all'Avviso PNRR M5C2 Investimento 3.1 Cluster 1; CUP J55E22000170006; CUP acquisito dall'Ente: C88C22000350006;

-con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 22/04/2024 l'intervento denominato "Nuova costruzione di tribune e impianti Stadio Gianni Renda", distinto mediante il seguente CUI: L00301390795202300003, è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026;

-con delibera della Giunta Comunale n. 78 del 08/03/2023 è stato approvato il progetto preliminare redatto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di 1.500.000,00;

-per tenere conto della necessita' di rispettare il cronoprogramma dell'operazione nella scadenza intermedia al 31/03/2023, è stata introdotta la modalita' dell'affidamento mediante appalto integrato; che con determina R.G. n. 247 del 10/03/2023 e determina RG. N. 271 del 16/03/2023 adottate dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale della Città di Lamezia Terme, è stata disposta l'indizione di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. con oggetto "PNRR Missione 5 Componente C 2.3 - Investimento 3.1 Sport e Inclusione Sociale CLUSTER 1. Stadio Renda - "Affidamento progettazione definitiva, esecutiva e lavori Nuova costruzione di tribune e impianti Stadio Gianni Renda - CIG: 9705430633, per l' importo complessivo 1.078.118,65 oltre IVA;

-a seguito di apposita gara curata dalla UA-Città Metropolitana di Reggio Calabria ed espletata, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il metodo dell'offerta a massimo ribasso, i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico "EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO

ANTONIO & C.", P.I.00468160791, per un importo di euro 749.974,58 oltre IVA risultante dal ribasso del 31,29 per cento offerto sull'importo a base d'asta di euro 720.574,58, oltre ad euro 29.400,00 per oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso;

-in data 09/11/2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e lavori di Nuova costruzione di tribune e impianti Stadio Gianni Renda N. 106772 DEL REP. N. 30964 DELLA RACC.

**Richiamati** gli impegni in precedenza assunti con determina R.G. n. 247 del 10/03/2023; determina RG. N. 271 del 16/03/2023 e la determina n. 137 del 31/07/2023 adottate dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale della Città di Lamezia Terme;

**Richiamate altresì:**

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 09/07/2024 avente ad oggetto : PNRR Missione 5 Componente C 2.3 - I. 3.1 Sport e Inclusione Sociale - CLUSTER 1.Nuova costruzione di tribune e impianti Stadio Gianni Renda di Lamezia Terme. CUP C88C22000350006.CUI: L00301390795202300003. Approvazione progetto definitivo;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2024 ad oggetto: Approvazione variazione Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale 2024 approvato con Delibera C.C. n. 5 del 22/04/2024.

**Dato atto:** che con Determinazione dirigenziale n. 228 del 02/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo;

**Osservato** che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'era è identificata con il seguente CUP: C88C22000350006 ; CUI: L00301390795202300003;

**Atteso che :**

-con verbale in data 30/08/2024, prot. 67952, la Direzione Lavori, nella persona del Dirigente, Ing. Pasqualino Nicotera, il quale ha avocato a se la mansione nelle more dell'affidamento del servizio tecnico a professionista esterno, ha preveduto alla consegna dei lavori;

-alla data odierna i lavori sono regolarmente in corso;

**Dato atto** che con determinazione dirigenziale n. 283 del 15/10/2024 è stato sancito di affidare all'operatore economico: Ing. Grillo Vito Angelo P.IVA 02862570799 il servizio tecnico di Direttore dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione nell'ambito del progetto "Nuova costruzione di tribune e impianti Stadio Gianni Renda di Lamezia Terme", per un importo pari ad euro 68.002,12 oltre € 2.720,08 per contributo INARCASSA, oltre IVA al 22% pari ad euro 15.558,88 per un importo complessivo pari ad euro 86.281,08, mediante affidamento diretto ai sensi dell'rt. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023; CIG:B315DC888E ;

**Considerato** che:

- con determinazione dirigenziale RS n. 405 del 27/12/2024 è stato disposto :

a) di approvare lo Stato d'Avanzamento n° 1 dei Lavori pari ad euro 163.474.30 (oltre iva) CUP: C88C22000350006 a tutto il 16/12/2024, redatto dal D.L., ing. Grillo Vito Angelo;

b) di liquidare all'o.e:EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791, con sede a Lamezia Terme (CZ), Via Malvasia n. 1, la somma complessiva di euro 163. 474.30, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 34/PA del 19/12/2024 quale 1- SAL, acquisita al protocollo dell'ente n. 99399 del 20/12/2024,quale 1- SAL CUP: C88C22000350006, CIG: 9705430633 e di versare all'Erario l'IVA 10% pari ad euro 16347.43 ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 ( split payment);

-con determinazione dirigenziale RS n.195 del 19/05/2025 è stato disposto:

a) di approvare lo Stato d'Avanzamento n° 2 dei Lavori pari ad euro 115.021,53 (oltre iva 10%) CUP: C88C22000350006 a tutto il 09/05/2025, redatto dal D.L., ing. Grillo Vito Angelo;

b) di liquidare all'o.e:EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791, con sede a Lamezia Terme (CZ) – Via Malvasia n. 1, la somma complessiva di euro 115.021,53, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 11/PA del

10/05/2025, acquisita al protocollo dell'ente n. 39096 del 15/05/2025 quale 2° SAL, CUP: C88C22000350006, CIG: 9705430633 e di versare all'Erario l'IVA 10% pari ad euro 11.502,15 ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 ( split payment);

-con determinazione dirigenziale RS n. 481 del 11/12/2025 con la quale è stato disposto:

1) di approvare lo Stato d'Avanzamento n° 3 dei Lavori pari ad euro 124.806,37 oltre iva 10%, CUP: C88C22000350006 a tutto il 21/11/2025, redatto dal D.L., ing. Grillo Vito Angelo;

2) di liquidare all'o.e:EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791, con sede a Lamezia Terme (CZ) – Via Malvasia n. 1, la somma complessiva di euro 124.806,37, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 28/PA del 24/11/2025, acquisita al protocollo dell'ente n. 91637 del 24/11/2025 quale 3° SAL, CUP: C88C22000350006, CIG: 9705430633 e di versare all'Erario l'IVA 10% pari ad euro 12.480,64 ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 ( split payment);

-con determinazione dirigenziale RS n.480 del 11/12/2025 con la quale è stato disposto di liquidare all'o.e: Ing. Grillo Vito Angelo P.IVA, in qualità di professionista singolo, la somma complessiva di euro 14.560,00 (di cui imponibile euro 14.000,00, euro € 560,00 per oneri contributivi 4%), IVA esente in quanto il Professionista opera in regime forfettario), tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. FATTPA 2\_25 del 22/11/2025 pervenuta presso il protocollo dell'ente n. 91188 del 22/11/2025 quale 3° acconto sulla Direzione Lavori; CUP: C88C22000350006,CIG: B315DC888E;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 07/01/2026 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, dei lavori di Nuova costruzione di tribune e impianti Stadio Gianni Renda di Lamezia Terme CUP C88C22000350006 dall'ing.Vito Angelo Grillo con risorse a valere su di PNRR Missione 5 Componente C 2.3 - I. 3.1 Sport e Inclusione Sociale - CLUSTER 1, per la somma pari ad euro 401.933,25;

**Richiamata**, altresì, la determinazione dirigenziale RS n. 90 del 06/03/2026 con la quale è stato disposto di impegnare per la variante dei lavori di Nuova costruzione di tribune e impianti Stadio Gianni Renda di Lamezia Terme CUP C88C22000350006, la somma complessiva pari ad euro 387.814,36 inclusa sul capitolo dedicato 3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001, bilancio 2025/27,esercizio 2026;

**Considerato** che in dipendenza delle variazioni suddette la D.LL.. ha redatto apposita perizia di assestamento contabile senza aumento di spesa ma, che ha comportato una riduzione complessiva di spesa pari ad euro € 3.152,86 ( di cui lavori euro 2.627,38 oltre IVA 10% pari ad euro 262,74; imprevidi euro 262,74) come da seguente QE:

QUADRO ECONOMICO POST GARA					
NUOVA COSTRUZIONE DI TRIBUNE ED IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE G. RENDA DI LAMEZIA TERME					
A	LAVORI	1 QUADRO ECONOMICO POST GARA	2 QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIANTE	3 QUADRO ECONOMICO PERIZIA ASSESTAMENTO	VARIANTE (3-2)
A.0	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO A BASE DI GARA	950 600,00 €	1 403 897,48 €	1 400 073,61 €	3 823,87 €
A.1	LAVORI A SEGUITO DI RIBASSO DEL 31,290 %	653 157,26 €	964 617,96 €	961 990,58 €	2 627,38 €
A.1.a	INCIDENZA MANODOPERA su voce A2	261 262,90 €	374 008,19 €	372 547,33 €	1 460,84 €
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	29 400,00 €	33 906,09 €	33 906,09 €	- €
A.3	TOTALE SOMME PER LAVORI (A.1 + A.2)	682 557,26 €	998 524,05 €	995 896,67 €	2 627,38 €
B	SPESE TECNICHE INCLUSE NELL'APPALTO INTEGRATO				
B.1	Spese per Progettista, Geologo e CSP a seguito di ribasso del 31,290 %	64 824,34 €	64 824,34 €	64 824,34 €	- €
B.2	Contributo integrativo su B.1 (4%)	2 592,98 €	2 592,98 €	2 592,98 €	- €
B.3	TOTALE SPESE TECNICHE INCLUSE NELL'APPALTO INTEGRATO	67 417,32 €	67 417,32 €	67 417,32 €	0,00 €
C	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A.3 + B.3)	749 974,58 €	1 065 941,37 €	1 063 313,99 €	2 627,38 €
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
D.1.1	Spese per D.L., CSF non incluse nell'appalto integrato, comprensive di cassa	68 000,11 €	92 000,00 €	92 000,00 €	- €
D.1.2	Spese per Supporto al RUP non incluse nell'appalto integrato	6 394,16 €	6 394,16 €	6 394,16 €	- €
D.1.3	Spese tecniche per il collaudatore non incluse nell'appalto	0,00 €	14 912,72 €	14 912,72 €	- €
D.2	TOTALE SPESE TECNICHE (E D.1)	74 396,27 €	113 306,88 €	113 306,88 €	- €
D.2	Contributo Integrativo (4% di D.1)	2 975,85 €	4 532,28 €	4 532,28 €	- €
D.3	Contributo ANAC	445,00 €	445,00 €	445,00 €	- €
D.4	Commissione di gara e pubblicazioni	2 695,30 €	2 695,30 €	2 695,30 €	- €
D.5	Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023	21 562,37 €	21 562,37 €	21 562,37 €	- €
D.6.1	IVA su lavori (10% di "A.3")	68 255,73 €	99 852,40 €	99 589,67 €	262,74 €
D.6.2	IVA su SPESE TECNICHE INCLUSE NELL'APPALTO INTEGRATO (22% di "B.3")	14 831,81 €	14 831,81 €	14 831,81 €	- €
D.6.3	IVA su competenze tecniche esterne (22% di D.1 + D.2)	17 021,87 €	25 924,61 €	25 924,61 €	- €
D.7	Imprevisti	45 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	- €
D.8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (E D)	247 184,19 €	333 150,65 €	332 887,92 €	262,74 €
E	ECONOMIE	502 841,23 €	100 907,98 €	103 798,10 €	2 890,12 €
F	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (C + D.8+E)	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	0,00 €

Visti gli elaborati di Perizia di assestamento contabile acquisiti al protocollo n. 18375 del 26/02/2026:

#### ELABORATI GENERALI

##### G.00 ELENCO ELABORATI

##### G.01.a RELAZIONE TECNICA GENERALE

##### G.01.b RELAZIONE ILLUSTRATIVA PERIZIA

##### G.02 RELAZIONE SUI CRITERI DNSH

##### G.03 RELAZIONE METODOLOGICA CAM

##### G.04 ELENCO PREZZI UNITARI

##### G.05 ANALISI NUOVI PREZZI

##### G.06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

##### G.07 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

##### G.08 QUADRO COMPARATIVO

##### G.09 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

##### G.10 QUADRO ECONOMICO

##### G.11 PIANO DI MANUTENZIONE

##### G.12 STIMA ONERI SICUREZZA

#### INQUADRAMENTO TERRITORIALE

##### I.01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

##### I.02 PLANIMETRIA AREA D'INTERVENTO - STATO DI FATTO

##### I.03 PLANIMETRIA AREA D'INTERVENTO - STATO DI PROGETTO

#### ELABORATI ARCHITETTONICI

##### A.01 PIANTA SPOGLIATOI - STATO DI FATTO

##### A.02 PIANTA GRADINATA - STATO DI FATTO

##### A.03 PIANTA COPERTURA - STATO DI FATTO

##### A.40 PROSPETTI E SEZIONI - STATO DI FATTO

##### A.05 PIANTA SPOGLIATOI - STATO DI PROGETTO

##### A.06 PIANTA GRADINATA PRIMO LIVELLO - STATO DI PROGETTO

A.07 PIANTA GRADINATA SECONDO LIVELLO - STATO DI PROGETTO  
A.08 PIANTA COPERTURA - STATO DI PROGETTO  
A.09 PROSPETTI E SEZIONI - STATO DI PROGETTO  
A.10 VISTE PROSPETTICHE  
A.11 CAMPO BADMINTON  
A.12 PIANTA SCAVI E DEMOLIZIONI PIANO TERRA  
A.13 PIANTA DEMOLIZIONI PRIMO LIVELLO E COPERTURA

#### IMPIANTI ELETTRICI

EL.01 RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO INTERNO ED ESTERNO  
EL.02 NUOVO IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI  
EL.03 NUOVO IMPIANTO ELETTRICO PIANO PRIMO E SECONDO  
EL.04 IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA E VIE D'ESODO  
EL.05 SCHEMI UNIFILARI E QUADRI ELETTRICI  
EL.06 RELAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
EL.07 ELABORATI GRAFICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

#### IMPIANTO IDRICO

ID.01 RELAZIONE IMPIANTO IDRICO  
ID.02 IMPIANTO IDRICO PIANO TERRA  
ID.03 IMPIANTO IDRICO PIANO PRIMO  
ID.40 ELABORATI GRAFICI IMPIANTO SOLARE TERMICO

#### IMPIANTI SPECIALI

IS.01 IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA  
IS.02 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

#### IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE

CL.01 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PIANO TERRA

#### ANTINCENDIO

V.01 RELAZIONE ANTINCENDIO  
V.02 PLANIMETRIA  
V.03 PIANTA PIANO TERRA  
V.04 PIANTA I LIVELLO  
V.05 PIANTA II LIVELLO  
V.06 SEZIONE

**Visto** che la ditta :EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791 ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione, senza esprimere eccezioni o riserve di alcuna sorta, impegnandosi, pertanto, ad eseguire i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto ed al contratto di appalto principale N. 106772 DEL REP. N. 30964 DELLA RACC;

**Accertato** che detta perizia di assestamento contabile pur variando, in diminuzione, l'importo contrattuale, non ne altera la sostanza del progetto ammesso a finanziamento;

**Ritenuto** opportuno approvare la suddetta perizia stante la necessità di conclusione dell'iter tecnico-amministrativo dell'intervento in questione;

**Dato atto** che il D.L ing. Grillo Vito Angelo P.IVA 02862570799 ha presentato il 4 SAL a tutto il 16/02/2026 dell'importo di euro 237.672,50 oltre iva 10% e il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 4 da cui emerge che il credito dell'impresa, detratte le ritenute e il recupero dell'anticipazione è pari a euro 237.672,50 oltre iva 10%;

**Vista** la Fattura n. FATTPA 1\_26 del 16/02/2026 quale 4^ acconto sulla Direzione Lavori, pervenuta presso il Comune il prot. 14804 del 16/02/2026, emessa dall'ing. Grillo Vito Angelo P.IVA 02862570799, per la somma complessiva di euro 29.120,00 ( di cui imponibile euro 28.000,00 ed euro € 1.120,00 per oneri contributivi 4%, IVA esente in quanto il Professionista opera in regime forfettario), da liquidare tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal Certificato INARCASSA agli atti ;

**Dato atto** che dall'accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici, gestito dall'ANAC non sono state individuate annotazioni;

**Dato atto** che tramite FVOE 2,0 ANAC sono stati acquisiti i seguenti certificati:

Certificati del Casellario Giudiziale;

Certificati del Casellario ANAC;

Certificato di regolarità fiscale;

Visura camerale;

**Vista e acquisita** la documentazione agli atti, necessaria a comprovare il diritto del creditore;

**Dato atto** della regolarità dell'impegno della spesa;

**Determinata** così, la somma certa e liquida da pagare;

**Specificato** che l'opera trova copertura nel bilancio corrente per come disposto con determina dirigenziale RS n. 283 del 15/10/2024 e determina dirigenziale RS n. 90 del 06/03/2026;

**Attestato che:**

- il sottoscritto RUP, ing.Pasqualino Nicotera nonché il Collaboratore del RUP, Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk che hanno curato l'istruttoria amministrativo- tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;

- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme;

**Rilevato** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

**Rilevato** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**Ritenuta** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/20;

**Visti**

-il D.Lgs. n. 267/00;

-lo Statuto del Comune vigente;

-il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

-il Regolamento comunale di contabilità vigente;

-il Regolamento comunale sui controlli interni;

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.04.2025 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2025-2027 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2025-2027";

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23.04.2025 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027".

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 4.06.2025 di approvazione del Peg 2025-2027;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione(PIAO) 2025-2027 – approvazione";
- la deliberazione di CC n. 29 del 23/04/2025 recante ad oggetto "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e dell'elenco annuale per l'anno 2025";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 08.08.2025 ad oggetto "Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025, ai sensi degli art. 175, comma 8 e 193 del D.lgs 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 01.10.2025 recante ad oggetto: "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n.191 del 04.06.2025;
- il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

**Ritenuta** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

**Dato atto** che il presente provvedimento diventera' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**Date atto** che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

### DETERMINA

**di approvare** le premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**di approvare** gli elaborati di Perizia di assestamento contabile redatti dalla Direzione Lavori, depositati in ufficio ( prot. n.18375 del 26/02/2026 ), dai quali si evince, tra l'altro, che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato in € 1.500.000,00;

**di approvare**, inoltre, il seguente quadro economico di perizia, in rimodulazione del Quadro Economico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 07/01/2026:

QUADRO ECONOMICO POST GARA					
NUOVA COSTRUZIONE DI TRIBUNE ED IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE G. RENDA DI LAMEZIA TERME					
A	LAVORI	1 QUADRO ECONOMICO POST GARA	2 QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIANTE	3 QUADRO ECONOMICO PERIZIA ASSESTAMENTO	VARIANTE (3-2)
A.0	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO A BASE DI GARA	950 600,00 €	1 403 897,48 €	1 400 073,61 €	- 3 823,87 €
A.1	LAVORI A SEGUITO DI RIBASSO DEL 31,290 %	653 157,26 €	964 617,96 €	961 990,58 €	- 2 627,38 €
A.1.a	INCIDENZA MANODOPERA su voce A2	261 262,90 €	374 008,19 €	372 947,35 €	- 1 460,84 €
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	29 400,00 €	33 906,09 €	33 906,09 €	- €
A.3	TOTALE SOMME PER LAVORI (A.1 + A.2)	682 557,26 €	998 524,05 €	995 896,67 €	- 2 627,38 €
B	SPESE TECNICHE INCLUSE NELL'APPALTO INTEGRATO				
B.1	Spese per Progettista, Geologo e CSP a seguito di ribasso del 31,290 %	64 824,34 €	64 824,34 €	64 824,34 €	- €
B.2	Contributo integrativo su B.1 (4%)	2 592,98 €	2 592,98 €	2 592,98 €	- €
B.3	TOTALE SPESE TECNICHE INCLUSE NELL'APPALTO INTEGRATO	67 417,32 €	67 417,32 €	67 417,32 €	0,00 €
C	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A.3 + B.3)	749 974,58 €	1 065 941,37 €	1 063 313,99 €	- 2 627,38 €
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
D.1.1	Spese per D.L., CSP non incluse nell'appalto integrato, comprensive di cassa	68 000,11 €	92 000,00 €	92 000,00 €	- €
D.1.2	Spese per Supporto al RUP non incluse nell'appalto integrato	6 394,16 €	6 394,16 €	6 394,16 €	- €
D.1.3	Spese tecniche per il collaudatore non incluse nell'appalto	0,00 €	14 912,72 €	14 912,72 €	- €
D.1	TOTALE SPESE TECNICHE (D.1)	74 394,27 €	113 306,88 €	113 306,88 €	- €
D.2	Contributo Integrativo (4% di D.1)	2 975,85 €	4 532,28 €	4 532,28 €	- €
D.3	Contributo ANAC	445,00 €	445,00 €	445,00 €	- €
D.4	Commissione di gara e pubblicazioni	2 695,30 €	2 695,30 €	2 695,30 €	- €
D.5	Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023	21 562,37 €	21 562,37 €	21 562,37 €	- €
D.6.1	IWA su lavori (10% di "A.3")	68 255,73 €	99 852,40 €	99 589,67 €	- 262,74 €
D.6.2	IWA su SPESE TECNICHE INCLUSE NELL'APPALTO INTEGRATO (22% di "B.3")	14 831,81 €	14 831,81 €	14 831,81 €	- €
D.6.3	IWA su competenza tecniche esterne (22% di D.1 + D.2)	17 021,87 €	25 924,61 €	25 924,61 €	- €
D.7	Imprevisti	45 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	- €
D.8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (D)	247 184,19 €	333 150,65 €	332 887,92 €	- 262,74 €
E	ECONOMIE	502 841,23 €	100 907,98 €	103 798,10 €	2 890,12 €
F	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (C + D.8+E)	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	0,00 €

**di dare atto che:**

- a seguito dell'approvazione della suddetta perizia di assestamento contabile rimane invariato in € 1.500.000,00 l'importo complessivo dell'opera (costo totale dell'intervento + importo delle economie di gara);

-le modifiche nelle quantità non hanno determinato alcuna variazione significativa al quadro economico della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, ottenendo anzi una lieve diminuzione ( pari ad euro 3.152,86 ( di cui lavori a netto di ribasso euro 2.627,38 oltre IVA 10% pari ad euro 262,74; imprevisti euro 262,74);

**di liquidare** all'o.e: Ing. Grillo Vito Angelo P.IVA, in qualità di professionista singolo, la somma complessiva di euro 29.120,00 ( di cui imponibile euro 28.000,00 ed euro 1.120,00 per oneri contributivi 4%, IVA esente in quanto il Professionista opera in regime forfettario), tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 1\_26 del 16/02/2026 pervenuta presso il protocollo dell'ente n. 14804 del 16/02/2026 quale 4° acconto sulla Direzione Lavori- CUP: C88C22000350006, CIG: B315DC888E;

**di prelevare** la somma totale occorrente pari ad euro 29.120,00 ( di cui imponibile euro 28.000,00 ed euro 1.120,00 per oneri contributivi 4%, IVA esente dal capitolo 3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001, di cui alla determina dirigenziale RS n. 283 del 15/10/2024 e determina dirigenziale RS n. 90 del 06/03/2026;

**di trasmettere** copia del presente atto di liquidazione al Settore Contabile con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti consequenziali;

**di dare atto** che è stato acquisito il CIG: B315DC888E, tramite il sistema SIMOG presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

**dato atto** che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'opera è identificata con il seguente CUP: C88C22000350006 ; CUI: L00301390795202300003;

**di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è l'ing.Pasqualino Nicotera;

**di dare atto** che il Collaboratore del RUP è la dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk;

**di dare atto** che gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 ed all'art. 1 comma 32 L. n. 190/2012 saranno tempestivamente assolti mediante la pubblicazione dei dati richiesti nonché del presente provvedimento, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Lamezia Terme

**di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**di attestare** che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

**di dare atto** che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

**di rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva;

**di specificare che:**

a) il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/2013;

b) il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO;

**di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicita' legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 597 del 27/02/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 12/03/2026.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 99 del 12/03/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	1043	1	1-499-1	GRILLO VITO ANGELO	29.120,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 17/03/2026.

---

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.