



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 373 del 16/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 90 del 06/03/2026

PROPOSTA N. 587 del 27/02/2026

OGGETTO: PNRR M5C 2.3 I 3.1, CLUSTER 1, "Nuova costruzione di tribune e impianti Stadio G.Renda CUP C88C22000350006.CIG: 9705430633.Impegno spesa lavori complementari. Presa d'atto della Relazione a Struttura Ultimata – artt. 65 e 67 D.P.R. 380/2001

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 32 del 15.09.2025, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025 e n.3 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che:

-con Decreto del 02.01.2023, registrato alla Corte dei Conti il 20.01.2023 con n. 266, questo Comune è stato ammesso al finanziamento con fondi a valere sul PNRR Cluster 1;

-in data 07/02/2023 è stato stipulato, firmato e trasmesso l'Accordo, tra le parti di concessione del finanziamento relativo all'Avviso PNRR M5C2 Investimento 3.1 Cluster 1; CUP J55E22000170006; CUP acquisito dall'Ente: C88C22000350006;

-con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 22/04/2024 l'intervento denominato "Nuova costruzione di tribune e impianti Stadio Gianni Renda", distinto mediante il seguente CUI: L00301390795202300003 è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026;

-con delibera della Giunta Comunale n. 78 del 08/03/2023 è stato approvato il progetto preliminare redatto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di 1.500.000,00;

-con determina R.G. n. 247 del 10/03/2023 e determina RG. N. 271 del 16/03/2023 adottate dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale della Città di Lamezia Terme, è stata disposta l'indizione di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. con oggetto "PNRR Missione 5 Componente C 2.3 - Investimento 3.1 Sport e Inclusione Sociale CLUSTER 1. Stadio Renda - "Affidamento progettazione definitiva, esecutiva e lavori NUOVA COSTRUZIONE DI TRIBUNE ED IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE G. RENDA DI LAMEZIA TERME" - CIG: 9705430633, per l'importo complessivo 1.078.118,65 oltre IVA;

-a seguito di apposita gara curata dalla UA-Città Metropolitana di Reggio Calabria ed espletata, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il metodo dell'offerta a massimo ribasso, i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico "EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791, per un importo di euro 749.974,58 oltre IVA risultante dal ribasso del 31,29 per cento offerto sull'importo a base d'asta di euro 720.574,58, oltre ad euro 29.400,00 per oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso;

-in data 09/11/2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e lavori NUOVA COSTRUZIONE DI TRIBUNE ED IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE G. RENDA DI LAMEZIA TERME. N. 106772 del REP. N. 30964 della RACC.

Richiamati gli impegni in precedenza assunti con determina R.G. n. 247 del 10/03/2023; determina RG. N. 271 del 16/03/2023 e la determinazione n. 137 DEL 31/07/2023 adottate dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale della Città di Lamezia Terme, con le quali è stata impegnata la somma prevista di:

-euro 600,00 Anac;

-euro 2.695,30 in favore della CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'espletamento della gara relativa all'intervento in oggetto per l'esecuzione dell'intervento di cui in oggetto sul capitolo di bilancio n.3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001- bilancio 2022/2024 anno 2023;

-euro 914.968,99 di cui: euro 682.557,26 per lavori;

-euro 64.824,34 per spese tecniche di progettazione; euro 2.592,98 oneri contributivi 4% (Inarcassa ed EPAP);

-euro 164.994,41 per IVA 22%: sul capitolo di bilancio n.3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001- bilancio 2022/2024 anno 2023;

Richiamate altresì:

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 09/07/2024 avente ad oggetto : PNRR Missione 5 Componente C 2.3 - I. 3.1 Sport e Inclusione Sociale - CLUSTER 1.NUOVA COSTRUZIONE DI TRIBUNE ED IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE G.RENDA DI LAMEZIA TERME. CUP C88C22000350006.CUI: L00301390795202300003. Approvazione progetto definitivo;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2024 avente ad oggetto: Approvazione variazione Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale 2024 approvato con Delibera C.C. n. 5 del 22/04/2024;

Dato atto: che con determinazione dirigenziale RS n. 228 del 02/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo;

Osservato che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'era è identificata con il seguente CUP: C88C22000350006 ; CUI: L00301390795202300003;

Atteso che :

-con verbale in data 30/08/2024, prot. 67952, la Direzione Lavori, nella persona del Dirigente, Ing. Pasqualino Nicotera, il quale ha avvocato a se la mansione nelle more dell'affidamento del servizio tecnico a professionista esterno, ha preveduto alla consegna dei lavori;

-alla data odierna i lavori sono regolarmente in corso;

Dato atto che con determinazione dirigenziale RS n. 283 del 15/10/2024 è stato sancito di affidare all'operatore economico: Ing. Grillo Vito Angelo P.IVA 02862570799 il servizio tecnico di Direttore dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione nell'ambito del progetto "NUOVA COSTRUZIONE DI TRIBUNE ED IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE G. RENDA DI LAMEZIA TERME", per un importo pari ad euro 68.002,12 oltre € 2.720,08 per contributo INARCASSA, oltre IVA al 22% pari ad euro 15.558,88 per un importo complessivo pari ad euro 86.281,08, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023; CIG:B315DC888E ;

- con determinazione dirigenziale RS n. 405 del 27/12/2024 è stato disposto :

a) di approvare lo Stato d'Avanzamento n° 1 dei Lavori pari ad euro 163.474.30 oltre iva CUP: C88C22000350006 a tutto il 16/12/2024, redatto dal D.L., ing. Grillo Vito Angelo;

b) di liquidare all'o.e:EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791, con sede a Lamezia Terme (CZ), Via Malvasia n. 1, la somma complessiva di euro 163. 474.30, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 34/PA del 19/12/2024 quale 1p SAL, acquisita al protocollo dell'ente n. 99399 del 20/12/2024,quale 1p SAL

CUP: C88C22000350006, CIG: 9705430633 e di versare all'Erario l'IVA 10% pari ad euro 16347.43 ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (split payment);

-con determinazione dirigenziale RS n.195 del 19/05/2025 è stato disposto:

a) di approvare lo Stato d'Avanzamento n° 2 dei Lavori pari ad euro 115.021,53 oltre iva 10%, CUP: C88C22000350006 a tutto il 09/05/2025, redatto dal D.L., ing. Grillo Vito Angelo;

b) di liquidare all'o.e:EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791, con sede a Lamezia Terme (CZ) – Via Malvasia n. 1, la somma complessiva di euro 115.021,53, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 11/PA del 10/05/2025, acquisita al protocollo dell'ente n. 39096 del 15/05/2025 quale 2° SAL, CUP: C88C22000350006, CIG: 9705430633 e di versare all'Erario l'IVA 10% pari ad euro 11.502,15 ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (split payment);

-con determinazione dirigenziale RS n. 481 del 11/12/2025 è stato disposto :

a) di approvare lo Stato d'Avanzamento n° 3 dei Lavori pari ad euro 124.806,37 oltre iva 10%, CUP: C88C22000350006 a tutto il 21/11/2025, redatto dal D.L., ing. Grillo Vito Angelo;

b) di liquidare all'o.e:EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791, con sede a Lamezia Terme (CZ) – Via Malvasia n. 1, la somma complessiva di euro 124.806,37, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 28/PA del 24/11/2025, acquisita al protocollo dell'ente n. 91637 del 24/11/2025 quale 3° SAL, CUP: C88C22000350006, CIG: 9705430633 e di versare all'Erario l'IVA 10% pari ad euro 12.480,64 ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (split payment);

- con determinazione dirigenziale RS n. 480 del 11/12/2025 è stato disposto di liquidare all'o.e: Ing. Grillo Vito Angelo P.IVA, in qualità di professionista singolo, la somma complessiva di euro 14.560,00 (di cui imponibile euro 14.000,00, euro € 560,00 per oneri contributivi 4%), IVA esente in quanto il Professionista opera in regime forfettario), tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. FATTPA 2_25 del 22/11/2025 pervenuta presso il protocollo dell'ente n. 91188 del 22/11/2025 quale 3° acconto sulla Direzione Lavori; CUP: C88C22000350006,CIG: B315DC888E;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 07/01/2026 con la quale :

-è stato approvato il seguente QE rideterminato a seguito dell'aggiudicazione:

		POST GARA
A	LAVORI	
A.0	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO A BASE DI GARA	950.600,00 €
A.1	LAVORI A SEGUITO DI RIBASSO DEL 31,290 %	653.157,26 €
A.1.a	INCIDENZA MANODOPERA su voce A1	261.262,90 €
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	29.400,00 €
A.3	TOTALE SOMME PER LAVORI (A.1 + A.2)	682.557,26 €
B	SPESE TECNICHE INCLUSE NELL'APPALTO INTEGRATO	
B.1	Spese per Progettista, Geologo e CSP a seguito di ribasso del 31,290 %	64.824,34 €
B.2	Contributo integrativo su B.1 (4%)	2.592,98 €
B.3	TOTALE SPESE TECNICHE INCLUSE NELL'APPALTO INTEGRATO	67.417,32 €
C	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A.3 + B-3)	749.974,58 €

D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
D.1.1	Spese per D.L., CSE non incluse nell'appalto integrato	68.002,11 €
D.1.2	Spese per Supporto al RUP non incluse nell'appalto integrato	6.394,16 €
D.1.3	Spese tecniche per il collaudatore non incluse nell'appalto	0,00 €
D.1	TOTALE SPESE TECNICHE (Σ D.1)	74.396,27 €
D.2	Contributo Integrativo (4% di D.1)	2.975,85 €
D.3	Contributo ANAC	445,00 €
D.4	Commissione di gara e pubblicazioni	2.695,30 €
D.5	Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023	21.562,37 €
D.6.1	IVA su lavori (10% di "A.3")	68.255,73 €
D.6.2	IVA su SPESE TECNICHE INCLUSE NELL'APPALTO INTEGRATO (22% di "B.3")	14.831,81 €
D.6.3	IVA su competenze tecniche esterne (22% di D.1 + D.2)	17.021,87 €
D.7	Imprevisti	45.000,00 €
D.8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (Σ D)	247.184,19 €
E	ECONOMIE	502.841,23 €
		1.500.000,00 €
F	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (C + D.8+E)	0 €

- è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, dei lavori di NUOVA COSTRUZIONE DI TRIBUNE ED IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE G.RENDA DI LAMEZIA TERME. CUP C88C22000350006 dall'ing.Vito Angelo Grillo con risorse a valere su di PNRR Missione 5 Componente C 2.3 - I. 3.1 Sport e Inclusione Sociale - CLUSTER 1, per la somma pari ad euro 401.933,25, avente il seguente quadro economico comparativo:

COMPARAZIONE QUADRI ECONOMICI				
NUOVA COSTRUZIONE DI TRIBUNE ED IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE G. RENDA DI LAMEZIA TERME				
Qe comparativo				
A	LAVORI	POST GARA	Q.E. DI VARIANTE	PROGETTO DI VARIANTE
A.0	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO A BASE DI GARA	950.600,00 €	1.403.897,48 €	€453.297,48 €
A.1	LAVORI A SEGUITO DI RIBASSO DEL 31,290 %	653.157,26 €	964.617,96 €	311.460,70 €
A.1.a	INCIDENZA MANODOPERA su voce A1	261.262,90 €	374.008,19 €	112.745,29 €
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	29.400,00 €	33.906,09 €	4.506,09 €
A.3	TOTALE SOMME PER LAVORI (A.1 + A.2)	682.557,26 €	998.524,05 €	315.966,79 €
B	SPESE TECNICHE INCLUSE NELL'APPALTO INTEGRATO			

B.1	Spese per Progettista, Geologo e CSP a seguito di ribasso del 31,290 %	64.824,34 €	64.824,34 €	0,00 €
B.2	Contributo integrativo su B.1 (4%)	2.592,98 €	2.592,98 €	0,00 €
B.3	TOTALE SPESE TECNICHE INCLUSE NELL'APPALTO INTEGRATO	67.417,32 €	67.417,32 €	0,00 €
C	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A.3 + B-3)	749.974,58 €	1.065.941,37 €	315.966,79 €
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
D.1.1	Spese per D.L., CSE non incluse nell'appalto integrato	68.002,11 €	92.000,00 €	23.997,89 €
D.1.2	Spese per Supporto al RUP non incluse nell'appalto integrato	6.394,16 €	6.394,16 €	0,00 €
D.1.3	Spese tecniche per il collaudatore non incluse nell'appalto	0,00 €	14.912,72 €	14.912,72 €
D.1	TOTALE SPESE TECNICHE (Σ D.1)	74.396,27 €	113.306,88 €	38.910,61 €
D.2	Contributo Integrativo (4% di D.1)	2.975,85 €	4.532,28 €	1.556,42 €
D.3	Contributo ANAC	445,00 €	445,00 €	0,00 €
D.4	Commissione di gara e pubblicazioni	2.695,30 €	2.695,30 €	0,00 €
D.5	Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023	21.562,37 €	21.562,37 €	0,00 €
D.6.1	IVA su lavori (10% di "A.3")	68.255,73 €	99.852,40 €	31.596,68 €
D.6.2	IVA su SPESE TECNICHE INCLUSE NELL'APPALTO INTEGRATO (22% di "B.3")	14.831,81 €	14.831,81 €	0,00 €
D.6.3	IVA su competenze tecniche esterne (22% di D.1 + D.2)	17.021,87 €	25.924,61 €	8.902,75 €
D.7	Imprevisti	45.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €
D.8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (Σ D)	247.184,19 €	333.150,65 €	85.966,46 €
E	ECONOMIE	502.841,23 €	100.907,98 €	-401.933,25 €
F	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (C + D.8+E)	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €

- è stato dato atto che le variazioni non hanno portato all'incremento del quadro economico di perizia, chiudendo sempre ad euro 1.500.000,00 (di cui 477.044,70 in avanzo vincolato-rendiconto 2024-da impegnare in seguito a variazione di bilancio ed euro 1.022.955,30 già impegnate sul capitolo dedicato 3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001);

Ritenuto, pertanto dover impegnare per la variante dei lavori di NUOVA COSTRUZIONE DI TRIBUNE ED IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE G.RENDA DI LAMEZIA TERME. CUP C88C22000350006, la somma complessiva pari ad euro 387.814,36 inclusa sul capitolo dedicato 3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001, bilancio 2025/27, esercizio 2026 di cui:

1) in favore all'o.e."EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791 per l'importo di variante (esecuzione lavori complementari) pari ad euro 347.563,47 (di cui imponibile 315.966,79 ed Iva 10% pari ad euro 31.596,68) CUP: C88C22000350006, CIG: 9705430633 sul capitolo dedicato 3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001, esercizio 2026;

2) in favore all'Ing. Grillo Vito Angelo P.IVA 02862570799 per l'importo complessivo di variante (servizio tecnico di Direttore dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione) per un importo pari ad euro 30.448,52 (di cui imponibile euro 23.997,89 oltre oneri contributivi 4%

pari ad euro 959,92 ed Iva 22% pari ad euro 5.490,72) CUP: C88C22000350006, CIG: B315DC888E sul capitolo dedicato 3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001, esercizio 2026;

3) incentivo ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 a seguito della rideterminazione QE CUP: C88C22000350006, CIG: 9705430633, come specificato in premessa, quale somma ulteriore pari ad euro 9.802,37 Iva esente che si aggiunge alla somma pari ad euro 11.760,00 già impegnata con determinazione dirigenziale RS n. 283 del 15/10/2024 che trova la disponibilità nel QE di cui sopra, sul capitolo dedicato 3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001, esercizio 2026;

Dato atto:

-che è stato acquisto il DURC regolare dell'OE EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C , prot. INAIL _53068086, scadenza 28/06/2026. (allegato agli atti);

-il Certificato di Regolarità Contributiva Inarcassa del 02/03/2026 , prot. 336147 agli atti;

Dato atto, altresì:

-che in data 09/02/2026 a mezzo prot.n. 12119 è stata acquisita la Relazione a Struttura Ultimata (RSU), redatta ai sensi degli artt. 65 e 67 del D.P.R. 380/2001 e del D.M. 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni, relativa all'intervento in oggetto e conservata agli atti;

- che alla Relazione è allegata la seguente documentazione :

Allegato 1: CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI; -

Allegato 2: CERTIFICATI DI PROVA DEI MATERIALI:

- Certificati di prova sui campioni di armature metalliche (Certificati n. 3477/R1/24 del 11/10/2024, 3478/R1/24 del 11/10/2024, 3874/R1/24 del 12/11/2024, 1201/R1/25 del 15/04/2025, 1202/R1/25 del 15/04/2025, 1203/R1/25 del 15/04/2025, 2451/R1/25 del 10/07/2025, 2452/R1/25 del 10/07/2025, 2453/R1/25 del 10/07/2025, 2454/R1/25 del 10/07/2025, 2455/R1/25 del 10/07/2025, 2456/R1/25 del 10/07/2025, 2457/R1/25 del 10/07/2025);
- Attestati di qualificazione e certificati di collaudo delle armature metalliche prodotte da ACCIAIERIE DI SICILIA S.P.A., CATANIA;
- Attestati di qualificazione e certificati di collaudo delle armature metalliche prodotte da FERRIERE NORD S.P.A., UDINE;
- Attestati di qualificazione e certificati di collaudo delle armature metalliche prodotte da SIDERPO TENZA S.P.A., OSOPPO (UD);
- Attestati di qualificazione e certificati di collaudo delle armature metalliche prodotte da FERALPI SIDERURGICA S.P.A., LONATO (BS);
- Attestati di qualificazione e certificati di collaudo delle armature metalliche prodotte da ACCIAIERIE DI VERONA S.P.A., VERONA;
- Attestati di qualificazione e certificati di collaudo delle armature metalliche prodotte da FERRIERA VALSABBIA S.P.A., ODOLO (BS);
- Attestato di denuncia del centro di trasformazione, sagomatura ferro per c.a., per l'azienda SIDER 2012 SRL, Viale San Bruno, 65, 88046 LAMEZIA TERME (CZ);
- Attestato di denuncia del centro di trasformazione, sagomatura ferro per c.a., per l'azienda ALFANO SPA, Via Europa Loc. Marcello Fraz. Campora S. Giovanni, 87030 AMANTEA (CS);
- Certificati di prova sui campioni di calcestruzzo (Certificati 4267/R1/24 del 03/12/2024, 0187/R1/25 del 29/01/2025, 1032/R1/25 del 02/04/2025, 1125/R1/25 del 09/04/2025, 2450/R1/25 del 10/07/2025, 3506/R1/25 del 17/09/2025, 3871/R1/25 del 09/10/2025);
- Certificati di prove integrative sui campioni di calcestruzzo prelevati in opera mediante carotaggio (Certificato 3985/R1/25 del 14/10/2025) e prove sclerometriche (Certificato 0331/R0/25 del 14/10/2025);
- Certificati del controllo della produzione in fabbrica per il calcestruzzo n. QA/212/25, rilasciato dall'ente certificatore Q-AID ASSESSMENT & CERTIFICATION SRL in data 13/05/2025, per l'azienda MAZZEI SALVATORE SPA, con sede legale in Località Mendicino – Lamezia Terme (CZ) e sede operativa in Località Fiume Bagni, Lamezia Terme (CZ);

- Certificato di prova sui campioni di profilati metallici (Certificati n. 0021/R1/26 del 13/01/2026, 0022/R1/26 del 13/01/2026, 0023/R1/26 del 13/01/2026, 0024/R1/26 del 13/01/2026 e n. 0025/R1/26 del 13/01/2026, 0026/R1/26 del 13/01/2026, 0027/R1/26 del 13/01/2026, 0028/R1/26 del 13/01/2026);
- Certificati di controllo, dichiarazione di prestazione e dichiarazione CE per i profili metallici in acciaio strutturale utilizzati per la realizzazione della scala di emergenza;
- Certificato di conformità e certificati di collaudo dei bulloni prodotti dalla BPC SRL, Zona Industriale ASI Sud, Marcianise (CE).
- Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica per prodotti metallici per impieghi strutturali n. 0948-CPR-0442 rev. 3, rilasciato dall'ente certificatore IIS CERT SRL in data 13/05/2022, per l'azienda BPC SRL, Zona Industriale ASI Sud, Marcianise (CE);
- Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica per prodotti metallici per impieghi strutturali n. 0475-CPR-241. 3, rilasciato dall'ente certificatore TUV ITALIA SRL in data 08/04/2025, per l'azienda F.M.B. TUBES SRL, Via degli Artigiani snc, Polistena (RC); -
- CERTIFICATI UNI EN ISO3834-2, ISO 9001:2015 e Visura Camerale della F.M.B. TUBES SRL, Via degli Artigiani snc, Polistena (RC).

Allegato 3: RELAZIONE DI VERIFICA PER MODIFICA CONTROVENTI.

-che la documentazione trasmessa è finalizzata agli adempimenti di competenza e costituisce supporto tecnico per le successive attività di verifica e collaudo statico;

-che la RSU è stata trasmessa all'Archivio Informatico delle Opere Pubbliche (AINOP) secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

Attestato che il sottoscritto RUP Ing. Pasqualino Nicotera nonch il Collaboratore del RUP - Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk che hanno curato l'istruttoria amministrativa tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza; di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme;

Rilevato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/20;

Visti:

-il D.Lgs. n. 267/00;

-lo Statuto del Comune vigente;

-il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

-il Regolamento comunale di contabilità vigente;

-il Regolamento comunale sui controlli interni;

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.04.2025 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2025-2027 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2025-2027";

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23.04.2025 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027".

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 4.06.2025 di approvazione del Peg 2025-2027;

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027 –provazione";
-la deliberazione di CC n. 29 del 23/04/2025 recante ad oggetto "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e dell'enco annuale per l'no 2025";
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 08.08.2025 ad oggetto "Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025, ai sensi degli art. 175, comma 8 e 193 del D.lgs 267/2000";
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 01.10.2025 recante ad oggetto: "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n.191 del 04.06.2025;
-il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
-il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 27/02/2026 recante ad oggetto : "Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2026 in esercizio provvisorio art. 15 c. 3, D.L. 77/2021. Applicazione avanzo".

Dato atto che con Decreto del Ministro dell'Interno del Decreto 24 dicembre 2025 è stato differito al 28 febbraio 2026 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2025);

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 ("Testo unico enti locali"di seguito Tuel), che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, il quale al comma 3 prevede che *" L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria"*;

Visto inoltre il successivo comma 5 del medesimo art. 163 Tuel, che recita: *" Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti"*;

Dato atto che la spesa impegnata con il presente provvedimento è tassativamente regolata dalla legge e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Dato atto che il presente provvedimento diventera' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Ritenuto di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data indicativa emissione fattura	Scadenza Pagamento	Importo complessivo
-----------------------------------	--------------------	---------------------

direzione lavori	20/03/2026	21/04/2026	30.448,52 (oneri CPA, IVA inclusi)
esecuzione lavori	20/03/2026	21/04/2026	347.563,47 Iva inclusa
incentivo ex art. 113 del D.Lgs 50/2016	20/03/2026	21/04/2026	9.802,37 IVA esente

DETERMINA

di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di impegnare per la variante dei lavori di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIGENERAZIONE I DELLO STADIO COMUNALE G.RENDA DI LAMEZIA TERME. CUP C88C22000350006, la somma complessiva pari ad euro 387.814,36 inclusa sul capitolo dedicato 3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001, bilancio 2025/27, esercizio 2026 di cui:

1) in favore all'o.e."EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791 per l'importo di variante (esecuzione lavori complementari) pari ad euro 347.563,47 (di cui imponibile 315.966,79 ed Iva 10% pari ad euro 31.596,68) CUP: C88C22000350006, CIG: 9705430633 sul capitolo dedicato 3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001, bilancio 2025-27, esercizio 2026;

2) in favore all'Ing. Grillo Vito Angelo P.IVA 02862570799 per l'importo complessivo di variante (servizio tecnico di Direttore dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione) per un importo pari ad euro 30.448,52 (di cui imponibile euro 23.997,89 oltre oneri contributivi 4% pari ad euro 959,92 ed Iva 22% pari ad euro 5.490,72) CUP: C88C22000350006, CIG: B315DC888E sul capitolo dedicato 3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001, esercizio 2026;

3) incentivo ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 a seguito della rideterminazione QE CUP: C88C22000350006, CIG: 9705430633, come specificato in premessa, quale somma ulteriore pari ad euro 9.802,37 Iva esente che si aggiunge alla somma pari ad euro 11.760,00 già impegnata con determinazione dirigenziale R.G. n. 247 del 10/03/2023 che trova la disponibilità nel QE di cui sopra, sul capitolo dedicato 3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001, esercizio 2026;

di dare atto che in data 09/02/2026 a mezzo prot.n. 12119 è stata acquisita la Relazione a Struttura Ultimata (RSU), redatta ai sensi degli artt. 65 e 67 del D.P.R. 380/2001 e del D.M. 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni, relativa all'intervento in oggetto così come meglio specificato in premessa;

di dare atto, altresì, che la RSU è stata trasmessa all'Archivio Informatico delle Opere Pubbliche (AINOP) secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

di trasmettere copia del presente atto al Settore Contabile per gli adempimenti consequenziali;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che :

-il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Pasqualino Nicotera;

-il Collaboratore del RUP è la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk;

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di

conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare che:

-il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza;

-il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 587 del 27/02/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 09/03/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 90 del 06/03/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	3902	89	1	06	01	2	02	2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	30.448,52

a favore di:

Codice	Fornitore
100432	GRILLO VITO ANGELO

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
PNRR M5C 2.3 I 3.1, CLUSTER 1,"Nuova costruzione di tribune e impianti Stadio G.Renda CUP C88C22000350006.Impegno spesa lavori complementari

2026	3902	88	1	06	01	2	02	2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	347.563,47
------	------	----	---	----	----	---	----	----------------	---------------------------	------------

a favore di:

Codice	Fornitore
14199	EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO E C.

impegno assegnato:

Descrizione Impegno										
PNRR MSC 2.3 I 3.1, CLUSTER 1,"Nuova costruzione di tribune e impianti Stadio G.Renda Impegno spesa lavori complementari										

2026	3902	90	1	06	01	2	02	2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	9.802,37
------	------	----	---	----	----	---	----	----------------	---------------------------	----------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
INCENTIVO

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 16/03/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.